

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA
2023	2	MIC230202232245	Proyecto de inversión

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
MONTO_GLOBAL_APROBA	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS
99900	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:2	rehabialitacion a base cd	16

DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO			
ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO
Michoacán de Ocampo	109	Zináparo	Programa de Inversión de

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO
Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zináparo	0001

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
S	150	145	0

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO
{meta1: {unidad_medida:K		2 {geo1: {cve_municipio:10	01-03-2023

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO
30-04-2023	99900	99900

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
99668.25	99668.25	99668.25

AVANCE_FINANCIERO

AVANCES_FISIC FOTOS

CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131744, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPARO, monto:99900.0, importe_modificado:99668.25}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}}	{2232245/proyecto_INICIO, 2232245/proyecto_FIN, 2232245/proyecto_PROCESO}

ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones